



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 33 DEL 23 FEB, 2016

OGGETTO: Lavori di restauro degli affreschi e dello studio ligneo del palazzo "Pucci – Martinez" nel comune di Petralia Sottana. Chiusura e conclusione progetto - revoca impegni giuridicamente vincolanti.
CUP: D14C11000170006 – Cig: 57153296B0 - Codice Caronte: SI.1.8508.

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 3 del 08/02/2016

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO la nota dell'ARTA prot. N. 4081 del 25/01/2016, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al nr 184, con cui viene autorizzato l'esercizio finanziario in dodicesimi così come previsto dai regolamenti e nelle more della deliberazione del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario 2016 e comunque non oltre il 28/02/2016;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 8 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016/2018 per l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

D E T E R M I N A

1) Approvare l'allegata proposta di determinazione

2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni



Il Direttore
(Dott. Agr. Peppuccio Bonomo)

Ente Parco delle Madonie

U.O.B. N.4 – Gestione del territorio, LL.PP. e Manutenzioni
Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- l'Ente Parco delle Madonie ha approvato il progetto definitivo ex legge 109/94 e D.P.R. n. 554/99 relativo ai lavori di Restauro degli affreschi e degli arredi lignei del Palazzo Pucci-Martinez nel Comune di Petralia Sottana;
- con determinazione n.96 del 28-07-2003 del Direttore dell'Ente il geom Totò Restivo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento di restauro dell'immobile di che trattasi;
- l'intervento di che trattasi è stato inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 27 luglio 2011 approvato con D.D.G Assessorato Regionale Territorio e Ambiente N. 860 del 17/11/2011 per l'importo di euro 308.063,67;
- si è reso necessario provvedere all'adeguamento del progetto di che trattasi, all'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. inerente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 che prevede che l'affidamento dei lavori di cui al precedente art. 198 dello stesso Regolamento avviene sulla base del progetto definitivo integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto;
- si è reso necessario procedere all'appalto dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura dell'intervento di che trattasi e riguardanti: Adeguamento della progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, contabilità e liquidazione, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione dell'intervento;
- con determinazione n. 129 del 30/04/2012 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara al professionista Arch. Renato Valenza domiciliato a Petralia Sottana, per l'importo netto del servizio pari ad € 21.897,73 oltre I.V.A. e cassa di previdenza ed assistenza;
- in data 10/09/2012 è stato sottoscritto il relativo disciplinare d'incarico;
- Vista la nota dell'A.R.T.A. n. 54687 del 16.12.2013 con cui è stato trasmesso il D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 con cui è stato finanziato l'intervento di cui trattasi per l'importo di € 315.000,00 e la successiva deliberazione del C.E. n. 2 del 22.01.2014 con cui si è preso atto del predetto D.D.G. n. 781 del 25.10.2013 ed accettate tutte le condizioni nello stesso contenute;
- con la determinazione a contrarre nr 32 del 10.03.2014 è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori di restauro degli affreschi e degli arredi lignei di palazzo Pucci – Martinez nel Comune di Petralia Sottana e sono stati approvati lo schema del bando, del disciplinare di gara e la relativa modulistica;
- con determinazione del direttore n. 208 del 11.12.2014 si è provveduto alla sostituzione del responsabile del procedimento relativo all'intervento di che trattasi;
- con determinazione del Direttore nr. 220 in data 17.12.2014, sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva, al Consorzio Stabile Vitruvio S.C. a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (ME) ed alla consorziata SIAR ditta esecutrice, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 33,8286% sull'importo a base d'asta di €112.984,18 di cui 5.032,31 per oneri per la sicurezza ed € 81.238,90 per costi relativi al personale;
- con la determinazione a contrarre n° 148 del 15.10.2014 è stata indetta la gara per l'affidamento dell'incarico di assistente con funzioni di Direttore Operativo a soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali per i lavori di restauro degli affreschi e degli arredi lignei di palazzo Pucci – Martinez nel Comune di Petralia Sottana i e sono stati approvati lo schema del bando, del disciplinare di gara e la relativa modulistica;

- a seguito dell'espletamento della predetta procedura di gara è risultato aggiudicatario la Tra Art Restauri di Giuseppe Inguaggiato con sede in Gangi, per l'importo contrattuale netto di € 4.468,30 oltre IVA;
- ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 20 gennaio 2015;
- con nota prot. n. 360 del 02.02.2015, trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, è stato richiesto l'accreditamento delle somme inerenti il finanziamento;
- con determina del direttore n. 52 del 23.03.2015 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di assistente con funzioni di Direttore Operativo a soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali;
- **Visto** il contratto d'appalto in data 12.03.2015, notaio Licciardello in Cefalù, Rep. n. 1798 registrato a Termini Imerese il 25.03.2015 al n. 1096 Serie I;
- **Visto** il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 12.03.2015;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 166 del 17/07/2015 con cui è stato liquidato il 1° SAL alla ditta aggiudicataria;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 185 del 24/08/2015 con cui è stato liquidato il 2° SAL alla ditta aggiudicataria;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 205 del 23/10/2015 con cui è stato liquidato il 3° e ultimo SAL alla ditta aggiudicataria;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 240 del 26/11/2015 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione ed è stata liquidata la rata di saldo;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 208 del 02/11/2015 con cui sono state liquidate le competenze tecniche per la redazione dell'adeguamento ed integrazione della progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei predetti lavori all'Arch. Renato Valenza;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 248 del 30/11/2015 con cui sono state liquidate le competenze di assistente con funzioni di Direttore Operativo;
- **Vista** la determinazione del direttore n. 308 del 22/12/2015 con cui è stato liquidato il saldo sulle competenze all'Arch. Renato Valenza;
- **Visto** il certificato di ultimazione dei lavori del 01/10/2015 e il verbale di presa in consegna dell'opera;
- **Visto** il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 24/11/2015 ;
- **Dato atto** che il progetto è stato concluso il 18/09/2015 e che tutti i pagamenti sono stati effettuati entro la data del 31/12/2015;
- **Dato atto** che di tutta la documentazione e gli atti è stato effettuato il monitoraggio previsto dalla Regione Siciliana sul Sistema CARONTE3;
- **Dato atto** che nel sistema CARONTE3, risulta un importo di € 232.335,92 alla voce "Impegni giuridicamente vincolanti" a fronte di una spesa effettivamente sostenuta di € 232.014,06, quindi, con un'economia pari ad € 321,86;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

sottopone all'approvazione del Direttore la seguente proposta di determinazione:

- le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente e qui si intendono richiamate;
- 1) **DARE ATTO** della conclusione delle varie fasi, tecniche, amministrative e contabili, del progetto relativo ai lavori di Restauro degli affreschi e degli arredi lignei del Palazzo Pucci-Martinez nel Comune di Petralia Sottana;
 - 2) **DARE ATTO** che il progetto è stato finanziato per un importo pari ad € 315.000,00 con D.D.G. n. 781 del 25.10.2013;

- 3) **DARE ATTO** che nel Sistema CARONTE3, risulta un importo di € 232.335,92 alla voce “Impegni giuridicamente vincolanti” a fronte di una spesa effettivamente sostenuta di € 232.014,06, quindi, con un’economia accertata pari ad € 321,86;
- 4) **DARE ATTO**, infine, che alla luce di quanto precede il progetto è da ritenersi concluso, con un’economia complessiva, rispetto alla somma complessiva finanziata, di € 82.985,54.

=====
Collaboratore/Redattore
(Patrizia M.R.Torre)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Alessandro Scelfo)

IL DIRIGENTE dell’U.O.B. n. 4
(dott. Salvatore Carollo)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petràlia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott.Agr. Peppuccio Bonomo)