Parco delle Madonie

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 198 del 20 NOV 2023

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e fruizione del laghetto Mandria del Conte in agro del Comune di Isnello tramite trattativa diretta MEPA/Consip – Approvazione perizia di variante per adeguamento prezzi.

CIG: Z153B89401

Il DIRETTORE REGGENTE

NOMINATO con D.A. Territorio ed Ambiente n. 146/GAB del 24/06/2022;
Visto il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
Viste le LL.RR. nn. 98/81, 14/88 e 71/95;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della l.r. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005;
Vista la determinazione del Direttore n. 11 del 04/02/2020 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";
Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/11/2019, in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. di adeguamento allo stesso, approvato dall'ARTA con DDG n. 1162 del 18/12/2019;
VISTA la delibera del Consiglio n. 4 del 28/04/2023 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025, resa esecutiva dall'A.R.T.A. con nota prot. n. 36471 del 19/05/2023;
VISTA la delibera del Comitato Esecutivo, n. 14 del 23/05/2023 con cui è stato approvato il Bilancio Gestionale corrente;
VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta del Responsabile Unico del Procedimento;
Verificata ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

D E T E R M I N A

1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni

   _____

3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

   _____

f.to Il Direttore Reggente
(Dott. Giuseppe Maurici)

U.O.B. n. 4 – GESTIONE DEL TERRITORIO FUNZIONI TECNICHE E CONSERVAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Visto il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;

Viste le LL.RR. nn. 98/81, 14/88 e 71/95;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Ente ex art. 1, comma 3 della l.r. 10/2000 approvato con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005;

Vista la determinazione del Direttore n. 11 del 04/02/2020 ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture di lavoro. Approvazione organigramma e funzionigramma";

Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/11/2019, in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. di adeguamento allo stesso, approvato dall'ARTA con DDG n. 1162 del 18/12/2019;

Dato Atto che, al fine di procedere, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto F.D. Ing. Salvatore Sabatino nominato con atto n. 66 del 30.05.2023 al fine della predisposizione degli atti consequenziali;

Premesso che:

- il laghetto di Mandria del Conte sito nel territorio del Comune di Isnello è stato acquisito al demanio dell'Ente Parco delle Madonie, con fondi PSR 2014/2020;
- il suddetto Laghetto risulta sprovvisto di misure sicurezza e salvaguardia dello stesso;
- al fine di evitare incidenti e per la salvaguardia della sicurezza per la pubblica incolumità si rende necessario effettuare degli interventi per la messa in sicurezza dell'invaso, oltre alla collocazione di segnaletica adeguata per i fruitori;
- in considerazione di una maggiore fruibilità dell'area circostante dello stesso laghetto si prevede di collocare delle panche e un capanno per *birdwatching*;

Vista la determina a contrarre del direttore n. 95 del 15.06.2023, che si richiama nei contenuti e negli atti, con cui è stato stabilito di procedere all'affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, mediante la procedura di Trattativa Diretta con un unico operatore economico;

Dato atto che con la superiore determinazione a contrarre è stato assunto l'impegno di spesa n. 333/2023, per l'importo complessivo di € 20.000,00 comprensivo di IVA al 22% e oneri come per legge, sul pertinente capitolo 70302 alla voce "Progettazione ed interventi di sistemazione, manutenzione straordinaria e di tutela naturalistica di strutture e immobili dell'Ente";

Vista la determina del direttore n. 128 del 04.08.2023 con cui vengono affidati i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni System di Ferlino Piero con sede in Petralia Sottana, che ha offerto il ribasso pari all'importo di € 13.500,00 esclusa IVA al 22%, imputando contestualmente la spesa complessiva di € 19.063,04 comprensiva del ribasso e le spese non soggette a ribasso quali oneri per la sicurezza e imprevisti;

Vista la nota prot. 3128 del 5.09.2023 con la quale è stato comunicato alla di ditta Costruzioni System di Ferlino Piero con sede in Petralia Sottana l'affidamento dei lavori di che trattasi;

Considerato che con Decreto n. 40 del 31.08.2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della Pesca mediterranea, pubblicato nella GURS del 15.09.2023, è stato adottato il nuovo prezziario per opere e investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale, con incremento dei prezzi materiali e delle lavorazioni;

Considerato l'aumento dei prezzi e delle lavorazioni, il RUP ha provveduto a redigere perizia di variante, nell'ambito dell'importo totale, utilizzando le somme per imprevisti e rivisitando il progetto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 per l'adeguamento dei prezzi, e ai sensi della Legge 29 giugno 2022 n.79 che all'art. 7 co 2-quater indica *che in caso di incrementi del costo dei materiali,*

si ammettono varianti in corso d'opera "senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera";

Atteso che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il seguente procedimento è: Z153B89401

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della perizia di variante adeguando i prezzi dei lavori di "messa in sicurezza e fruizione del laghetto Mandria del Conte in agro del Comune di Isnello", secondo la normativa vigente;

tutto ciò premesso, visto e considerato:
Sottopone al Direttore l'adozione della seguente proposta di

D E T E R M I N A

- le premesse, qui richiamate, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione

1. **APPROVARE,** per quanto espresso nella premessa, la perizia di variante redatta dal RUP e che si allega alla presente;

2. **DARE ATTO** che la spesa complessiva € 20.000,00 compresa di IVA, oneri e spese come per legge, inerente agli interventi da eseguirsi c/o il laghetto di Mandria del Conte sito nel territorio del Comune di Isnello, trova copertura sul cap. 70302 alla voce "Progettazione ed interventi di sistemazione, manutenzione straordinaria e di tutela naturalistica di strutture e immobili dell'Ente" con l'impegno n. 333/2023 già assunto con determina a contrarre del direttore n. 95/2023;

3. **DARE ATTO** che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo atto a seguito dell'esecuzione dei lavori richiesti, con le modalità ed i termini previsti nella documentazione di gara, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni in Legge 217/2010, da parte della ditta su indicata;

4. **Trasmettere** la presente all'Ufficio Finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria;

5. **PROVVEDERE** alla pubblicazione nei modi previsti dalla normativa vigente.

f.to Il Collaboratore Amm.vo
(Sig. Patrizia M. R. Torre)

f.to Il Responsabile del Procedimento
(F.D. Ing. Salvatore Sabatino)

IMP. 333/2023 f.to F.D. I. Potestio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li_____

Il Responsabile

_____

Il Direttore

_____